

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಿಕ್ರೆಟರಿ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvements and asphaltting to Chikkadinne and surrounding areas in Attur ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-04/W.O/25/2022-23, dt:21-07-2022


2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:003-22-000029

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements and asphaltting to Chikkadinne and surrounding areas in Attur ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 2.00.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Sri.Ramesh.Y.B, S/o.Basavaraj ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:21-07-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 03.12.2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 138 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 48 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 48 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ಸಿ.ಆರ್.
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

3) ಕೆ.ಇ.ಎ. (ಯು.ಎ.)

ಕೆಂಡಿಕೆ (1) ಶೂನ್ಯ (2) ಕೆ.ಇ.ಎ. ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 50/- ನಂತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
EOT ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು
ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

(4) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಯು.ಎ.)

Executive Engineer,
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಯು.ಎ.ಎ.ಎ.ಎ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

K (yue)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Improvements and asphaltting to Chikkadinne and surrounding areas in Attur ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost Rs. in lakhs	Rs. 02 Crore
4	Name of Contractor	Sri.Ramesh.Y.B, S/o.Basavaraj
5	Agreement no	BBMP/EE/YNK.D/EPMT/AG/28/2022-23, dt:20/07/2022
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-04/W.O/25/ 2022-23, dt:21-07-2022
7	Time limit orriginally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting time exten., Time Exten.,	—
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	—
10	Extension granted if any	—
	I	—
	II	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	
12	Work carried out during 1st extension	—
13	Work carries out during 2nd extension	—

14	Work carries out during 3rd extension	-
15	Time now applied for	50 days
16	Date of recommending time 2nd extension	-
17	Date of recommending time 3rd extension	-
18	Whether the original application of the contractor is enclosed	-
19	Balance of remaining work	-
20	Probable time required for completion of remaining work	50 days
21	Cost work charged establishment charged on the work after the expiry original period	-
22	Whether notice as per clause of contract has been issued	-
23	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	-
24	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	As 50/- per day penalty may be imposed


Assistant Engineer


Assistant Executive Engineer


Executive Engineer
Yelahanika Division, Bangalore-64
ಯಾಲಹನಿಕಾ ವಿಭಾಗ


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು
ಯಾಲಹನಿಕಾ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ